

## Lista projektów dotkniętych powodzią

Lp.	Nr projektu z KSI	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Wartość dofinansowania UE na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Zweryfikowane przez IZ występowanie przesłanek siły wyższej potwierdzone pisemnym protokołem i dokumentacją dowodową (Tak/Nie)	Krótki opis stopnia i rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź	Wartość strat wynikająca z dokumentów dowodowych (w EUR)	Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane/ planowane)	Ewentualne odstępstwa od wymogów proceduralnych prawa unijnego i krajowego i ich charakter (w przypadku uznania przesłanek wystąpienia siły wyższej - por. kol 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	210	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie	Gmina Radzionków	100 807,09	85 686,02	TAK	Powstanie wskutek obfitych opadów deszczu zbiornika wodnego na terenie inwestycji.	32 232,03	Konieczność wypompowania wody. Ponadto należało osuszyć teren, zbudować drogi technologiczne oraz wykonać dodatkowy odciek/drenaż. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 31.12.2010r.	Osuszanie terenu - roboty dodatkowe (kategoria 10) - udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ustawy Pzp
2	1	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia /Niepodległości) w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	25 353 887,83	17 116 409,67	TAK	Na skutek powodzi uszkodzeniu uległo umocnienie potoku Krzywa.	50 032,58	Konieczne było umocnienie/odbudowa, wykonanie gurtu betonowego potoku Krzywa. Po obfitych ulewach zauważono również osunięcie skarpy od strony ogródków działkowych, konieczna była odbudowa w/w skarpy. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 15.12.2010r.	Szkody powodziowe (kategoria 18) - prace zostały zlecone dotychczasowemu Wykonawcy w drodze polecenia zmiany.
3	468	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78	Powiat Zawierciański	3 220 547,88	2 737 465,70	TAK	Nastąpiła deformacja istniejącego podłoża.	99 974,15	Konieczność ułożenia dodatkowej kanalizacji oraz zmiany konstrukcji nawierzchni, spowodowana wysokim poziomem wód gruntowych. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 30.11.2010r.	Roboty dodatkowe (kategoria 6) - udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ustawy Pzp

Lp.	Nr projektu z KSI	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Wartość dofinansowania UE na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Zweryfikowane przez IZ występowanie przesłanek siły wyższej potwierdzone pisemnym protokołem i dokumentacją dowodową (Tak/Nie)	Krótki opis stopnia i rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź	Wartość strat wynikająca z dokumentów dowodowych (w EUR)	Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane/ planowane)	Ewentualne odstępstwa od wymogów proceduralnych prawa unijnego i krajowego i ich charakter (w przypadku uznania przesłanek wystąpienia siły wyższej - por. kol 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	722	Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka	Powiat Żywiecki	2 214 116,98	1 422 348,75	TAK	Na skutek powodzi uległa wypłukaniu linia brzegowa od strony Łodygowic.	48 810,77	Na skutek majowej powodzi konieczne było wykonanie następujących prac dodatkowych: umocnienie podmytego przyczółka poprzez wykonanie muru oporowego; wykonanie gurtu z koszy siatkowo - kamiennych w poprzek rzeki od strony wody dolnej, w celu stabilizacji dna i uniknięcia ponownego podmycia podpór; odtworzenie wypłukanej linii brzegowej od strony Łodygowic; wydłużenie umocnienia siatkowo - kamiennego brzegów (skarp) 2x10 mb, uformowanie nasypu; wykonanie opaski żelbetowej wzdłuż podpory oraz narzutu podwodnego; wykonanie umocnienia koszami siatkowo -kamiennymi 2x15 mb, uformowanie i umocnienie stożków. Działania naprawcze nie zostały jeszcze zrealizowane, planowana realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym.	Roboty dodatkowe (kategoria 4 i 5) zlecone dotychczasowemu Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

Lp.	Nr projektu z KSI	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Wartość dofinansowania UE na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Zweryfikowane przez IZ występowanie przesłanek siły wyższej potwierdzone pisemnym protokołem i dokumentacją dowodową (Tak/Nie)	Krótki opis stopnia i rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź	Wartość strat wynikająca z dokumentów dowodowych (w EUR)	Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane/ planowane)	Ewentualne odstępstwa od wymogów proceduralnych prawa unijnego i krajowego i ich charakter (w przypadku uznania przesłanek wystąpienia siły wyższej - por. kol 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	217	Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chelmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem	Gmina Chelmu Śląski	336 489,06	286 015,70	TAK	Na odcinku ponad 100,0 mb nastąpiła całkowita degradacja korony drogi. 85% pasa drogowego zostało wypłukane przez wodę na głębokość od 2,40 do 3,20 m, pozostała część była w fatalnym stanie i wymagała całkowitej odbudowy, uszkodzona została również kanalizacja deszczowa i wodociąg.	138 714,75	Konieczne były prace takie jak: odtworzenie korony drogi; czyszczenie i remont kanalizacji; czyszczenie oraz dezynfekcja kanałów wodociagowych; zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi; odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 29.10.2010r.	Roboty dodatkowe (kategoria 5) - udzielenie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67 ustawy Pzp.
6	522	Przebudowa drogi powiatowej 1401S Buczkowice-Rybarzowice w miejscowości Buczkowice i Rybarzowice	Powiat Bielski	868 856,89	645 647,55	TAK	Na skutek obfitych opadów deszczu nastąpiło znaczne osłabienie istniejących warstw podbudowy, stwierdzono obniżenie nośności drogi.	31 036,24	Konieczne było wzmocnienie konstrukcji jezdnii. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 15.09.2010r.	Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp
7	543	Modernizacja i wyposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach	Politechnika Śląska	2 288 664,31	1 945 364,66	TAK	Zalanie piwnic budynku Wydziału Mechaniczno - Technologicznego w tym uszkodzenie urządzeń układu klimatyzacji i wentylacji (zestaw pomp do wody lodowej ze sterowaniem, agregat do wody lodowej wraz z układem sterowania oraz nagrzewnica powietrza układu klimatyzacji) Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, zainstalowanych w piwnicy.	298 865,06	Planowana rozbudowa sieci klimatyzowanych pomieszczeń w ramach niniejszego projektu przewidywała jedynie instalację nowych urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych w pomieszczeniach pozbawionych tego typu sieci, na skutek powodzi konieczna była korekta projektu wykonawczego układu, polegająca na ujęciu nie tylko pomieszczeń pozbawionych wentylacji i klimatyzacji, ale również tych w których uległy one uszkodzeniu. Koszty dodatkowe to: 1 185 000,00 w tym 220 000,00 w zakresie robót budowlanych i robót instalacyjnych klimatyzacji i wentylacji oraz 965 000,00 w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia meblowego sal dydaktycznych stanowiących elementy projektu. Planowany termin zakończenia działań naprawczych: 31.12.2011r.	Niwelacja skutków powodzi (kategoria 18) - udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego
8	379	Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	333 902,66	283 817,26	TAK	Zalanie obiektów szpitala.	2 279,12	Konieczna była naprawa zalanych kotłów grzewczych, wymienników ciepłej wody, konserwacja zbiorników oraz czyszczenie kanalizacji. Działania naprawcze zostały zrealizowane.	Roboty dodatkowe (naprawa kotłów i zbiorników) zlecono firmie, która dostarczyła urządzenia.

Lp.	Nr projektu z KSI	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Wartość dofinansowania UE na podstawie umowy sprzed powodzi (w EUR)	Zweryfikowane przez IZ występowanie przesłanek siły wyższej potwierdzone pisemnym protokołem i dokumentacją dowodową (Tak/Nie)	Krótki opis stopnia i rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź	Wartość strat wynikająca z dokumentów dowodowych (w EUR)	Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane/planowane)	Ewentualne odstępstwa od wymogów proceduralnych prawa unijnego i krajowego i ich charakter (w przypadku uznania przesłanek wystąpienia siły wyższej - por. kol 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	89	Modernizacja obiektu "Dyrektorówki" w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowania obiektu do wymogów prawa	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej	401 661,53	341 412,30	TAK	Zalane zostały piwnice budynku w tym pomieszczenia kotłowni oraz znajdujące się w nim urządzenia grzewcze a także parter budynku. Zniszczone zostały wylewki wraz z podkładami i izolacją, tynki, okładziny z płytek, warstwy izolujące, stolarka drzwiowa.	165 115,01	Koszty dodatkowe niezbędne do utrzymania trwałości i założonych celów projektu, związane z podtopieniem obiektu, to: roboty budowlane związane z zabezpieczeniem budynku przed dalszymi uszkodzeniami powstałymi wskutek powodzi. Niezbędna przebudowa neuralgicznych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 10.12.2010r.	Roboty dodatkowe (kategoria 24) - udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego.
10	434	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	Gmina Radzionków	613 540,15	504 391,36	TAK	Nastąpiło znaczne nawodnienie terenu inwestycji co groziło obsunięciem ziemi.	50 441,36	Konieczne było wykonanie takich robót jak: zbudowanie dróg technologicznych umożliwiających dojazd do punktów na terenie parku, na których powstaną miejsca rekreacyjne; wykonanie dodatkowych miejsc na zbieranie nadmiaru wód opadowych; osuszenie terenu. Działania naprawcze zostały zrealizowane do 31.12.2010r.	Roboty dodatkowe - osuszenie terenu (kategoria 8) - udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ustawy Pzp.